

Leistungsbereich

1. Mauerarbeiten



**Restaurierung Klinkermauerwerk, digitale Maßnahmekartierung - Salvatorkirche**

Gesamtinstandsetzung der Salvatorkirche München, Restaurierung von Klinkermauerwerk verschiedener Bauphasen, teils bauzeitlicher Bestand, im Leistungsbereich Mauerarbeiten - Sockel und Sakristei, digitale Maßnahmekartierung.

- ca. 30 m<sup>2</sup> intensiver Fensterschutz
  - ca. 900 m<sup>2</sup> Instandsetzen von geschädigter Fugen / neuzeitlich und historisch als Baustellenmischung
  - ca. 500 Stck Ziegelaustausch von verschiedenen Bauphasen
  - ca. 160 m<sup>2</sup> Reinigungsarbeiten
  - ca. 10 m<sup>2</sup> Entsalzung Mauerwerksflächen
  - ca. 6,00 m<sup>2</sup> Putzarbeiten
  - ca. 1140 Stck mineralische Ergänzungen im Ziegelmauerwerk
- 
- Neuverfugung mit Sumpfkalkmörtel mit hydraulischen Anteilen und AL- Stearat als wasserred. Zusatz
  - Reinigung Ziegelmauerwerk mit Wasser und partiell im Mikrostrahlverfahren
  - mineralische Ziegelergänzungen sollen das Gesamtbild des Bauwerks schließen und die Linienführung angrenzender Oberflächen aufnehmen
  - Farbton Ziegelerersatz u. Ergänzung an Originalziegel anpassen

**Besonderheit:**

- Verwendung von objektbezogenen Baustellenrezepturen für Mauer- und Fugmörtel
- digitale Maßnahmekartierung mit metigo-Map

Bauzeit bzw. Bauabschnitt  
Juli 2012 - Sept. 2012

Bauherr / Bauleitung  
Staatliches Bauamt München 1  
Peter-Auzinger-Str. 10  
81547 München  
Tel. 089-21232-0