



Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten

Kirche Niederwiesa Reinigung von Naturstein und Natursteinvierungen

Restaurierung Kirche Niederwiesa - schonendeste Reinigung des vorhandene Natursteines.

Ca. 285 m² manuelle Abnahme dünnschichtiger, festhaftender Krusten auf scharrierten Sandsteinoberflächen, einschl. Vorfestigung nach ausdünnen der Krusten in stark gefährdeten Steinpartien

Ca. 1230 St. Natursteinvierungen und mineralische Steineränzungen.

- konservatorische Maßnahmen

Die Ausführung aller Leistungen erfolgte auf der Basis einer detaillierten Vorkartierung mit Maßnahmeplanung.

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Jul. 2006 - Dez. 2009

Bauherr / Bauleitung
Kirchgemeinde Niederwiesa
09577 Niederwiesa, Kirchstr. 5
Tel. (0 37 62) 23 72

Bauleitung
Architekturbüro Scholz u. Berger GbR
Crotenlaidler Weg 19, 08393 Meerane
Tel. (03764) 49 313