



Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten

Goethe Gymnasium Gera Natursteinarbeiten, Steingängzugen, Klinkerrestaurierung

Natursteinrestaurierung - Restauratorische Natursteinarbeiten in Rochlitzer Porphy

- ca. 1500 St. mineralische Steingängzugen
- 12,300 cbm Neuteile aus Rochlitzer Porphy
- ca. 420 St. Vierungen in klassischer Steinmetztechnik hergestellt
- umfangreiche Richtarbeiten
- Maßnahmen zur Bruchsanierung
- Absturzsicherung an Werksteinen
- ca. 200m Verpressung von Rissen
- lasurtechnischer Angleich patinierter Steinelemente
- umfangreiche Klinkerrestaurierung

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Okt. 2005 - Dez. 2006

Bauherr / Bauleitung
Stadtverwaltung Gera, ZGGW
Hochbau/TA
Ernst-Toller-Straße 15
07545 Gera
Tel: (03 65) 8 38 46-37
Bauleitung
Sternal & Dölitzsch, Architektur- und
Ingenieurbüro GbR
Keplerstrasse 6-8, 07549 Gera
Tel: (03 65) 730 15 10