



Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten

Neues Rathaus - Bremen Fassadeninstandsetzung der Sichtziegelfassade

Restaurierung, Fassadeninstandsetzung der Sichtziegelfassade (Oldenburger Handstrichklinker) mit eingebundenen Natursteinarchitekturgliederungen aus Muschelkalk.

Ziel:

Weitestmögliche Erhaltung der Originalsubstanz in Fortführung bewährter Reparaturtraditionen.

- ausschließlicher Einsatz bestandsverträglicher Kalkprodukte
- detaillierte Vor- und Nachkartierung aller Leistungen
- partielle Ergänzung defekter Fugen und Verfüllen vorkartierter Risse in Fugen und Abrisse an Fugenflanken
- manuelle Trockenreinigung und entfernen aufliegender Krustenbildung
- stufenweiser Verschluss von Rißzonen und -spalten durch Injizieren des Verpressmaterials auf Kalkbasis
- Vernadelung loser Bauteile mit Microdübeln
- partielle Festigungen des Natursteines mit Staubkalk-Suspension
- gezielte Fehlstellenergänzungen und Schalenhinterfütterungen
- mehrstufige freskale Lasurtechnik auf Natursteinen, Ziegeln und Fuge

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Juni 2005 - Dez. 2005

Bauherr / Bauleitung
Freie Hansestadt Bremen,
Senatskanzlei
Am Markt 21
28195 Bremen
Herr Schallhorn
Tel: (04 21) 3 61-2751
Bauleitung
Architekturbüro Ulrich Ruwe
Keplerstraße 30, 28203 Bremen
Tel: (04 21) 70 73 02

Planung:
Dipl.-Ing. Konrad Fischer Architektur-
und Ingenieurbüro
Hauptstraße 50, 96272 Hochstadt
Tel: (0 9574) 3011