HOLLERUNG
STEINMETZE & RESTAURATOREN

Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten

Kirche St. Georgen Glauchau Verlegen von Bodenbelagsplatten aus schlesischem Sandstein

Innensanierung mit Trockenverlegung von Bodenbelagsplatten aus schlesischem Sandstein und Blockstufen, diffusionsoffene Imprägnierung.

1. Bauabschnitt - Innensanierung

Trockenverlegung von ca. 260 m2 Bodenbelagsplatten aus schlesischem Sandstein im Foyer, Kirchenschiff sowie in Nebenräumen nach Abbruch des verschlissenen Altbelages und Erneuerung des Unterbaus.

- ca. 75 m2 Verlegung im Chorbereich über Heizestrich im Mörtelbett
- Einbau von 36 lfdm. Blockstufen
- Wiederaufarbeitung und Verlegung von ca. 25 m2 Bestandsmaterial
- diffusionsoffene Imprägnierung als Schmutz- und Fleckschutz
- diverse Ausbesserungen in Vierungstechnik

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Apr. 2005 - Nov. 2005

Bauherr / Bauleitung
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Glauchau
Kirchplatz 7
08371 Glauchau
Tel: (0 37 63) 50 93 12
Bauleitung
Architekturbüro Schaufel
Valtenbergstr. 2, 01326 Dresden
Tel: (03 51) 26 84 630

REFERENZ